



Le Kaicedrat
www.kaicedrat.org



Carte de la région médicale

Mission au Sénégal Oriental du 18 au 21 avril 2024

Anny Charbit et Francis Klotz se sont rendus au Sénégal Oriental pour faire le point de la situation après le sinistre du centre médical de Bala et effectuer une mission d'odontologie.

Après un voyage toujours difficile sur une route dangereuse et encombrée, nous avons été accueillis par l'équipe de Bala sous une température de 45°C !





Un travail intensif de recensement et de comptabilité a été réalisé avec Habibou Dia notre directeur administratif et financier.

Le 19 au matin nous nous sommes rendus à Tambacounda pour rencontrer le Dr Bayal Cisse médecin chef de la région médicale.

Accueil très chaleureux avec reconnaissance de l'importance du Kaicedrat pour la région médicale et volonté d'intégrer de plus en plus les activités du Kaicedrat dans celle de la région tant à Bala qu'à Dawady. « *remarque que nous nous occupons du désert de Goudiry* »

Le vendredi et samedi toute la journée le Dr Charbit a traité des patients en odontologie Sous 46° ! très peu de patients sont venus des villages, ce sont essentiellement des femmes et des enfants du village de Bala qui ont été traités. (28 patients, 35 extractions, 8 soins)



Les différents points ont été traités :

1/visite de la partie incendiée :

-La buanderie est reconstruite jusqu'au toit préparé pour la pose de tuiles en aluminium
- la partie maçonnerie des 5 bâtiments , brûlée ou à changer y compris les poteaux des coursives, a été enlevée et la ferraille récupérable mise de côté.

Il est difficile de nettoyer le site ...malheureusement.

Une réunion avec l'entrepreneur a mis en évidence la nécessité de la réfection des 16 poteaux soutenant les coursives ainsi que le chaînage avec du fer de 12 au lieu du 8 utilisé lors de la construction initiale.

Le Planning sera le suivant : phase 1, buanderie, logement de l'infirmier et 1 salle d'hospitalisation

Phase 2: logement du technicien supérieur d'ophtalmologie et la deuxième salle d'hospitalisation.



2/ Case de passage supplémentaire terminée sauf toiture et mobilier de salle de bain.

La décision de prendre une 2ème équipe de pailleurs bassaris pour accélérer le chantier a été prise.

3/ la maison des mamans

Il y a un problème de conception du toit qui laisse un espace très important au dessus du bâtiment. Il est donc prévu de construire un faux plafond en feuilles d'aluminium au niveau des chambres et des moustiquaires sur cadre au dessus des salles d'eau.

En dehors de cela nous avons contrôlé le budget restant pour ce qui avait été prévu ou non tel 1 bac de lavage et 1 étendage à l'extérieur
Livraison de l'ensemble prévue pour fin mai.



4/ Champ de panneaux solaires : recontacter la société ARESS afin qu'elle pose les panneaux solaires, les batteries, qu'elle fasse la connexion au réseau et nous donne une date de mise en service



5/ Protection incendie

Préalables :

Réparation urgente par Leket Bi de la canalisation d'arrivée d'eau du forage de Bala vers les cuves de stockage, percée lors de construction du mur du verger.

Il est nécessaire que l'association Leket Bi fasse le nécessaire pour la mise en service de son forage et de son château d'eau pour arroser leur verger actuellement à la charge de nos cuves.

-Il existe deux cuves de 25m³ dont l'une uniquement dédiée à l'incendie

Nous avons recensé 8 bornes incendie et 3 extincteurs

Nous avons pris rendez vous avec 1 société spécialisée afin de faire une estimation réelle de ce qui est nécessaire pour protéger le centre.



La caisse du centre avec la distribution des tickets a été individualisée au niveau de l'entrée du centre avec Michel qui en est responsable.



Une réunion approfondie avec Monsieur Habibou Dia a permis d'envisager la nouvelle gouvernance. Des discussions avec le Dr Ka, l'infirmier major, les infirmiers d'équipe mobile et les chauffeurs ont été très utiles